

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको हाल सम्मको प्रगति विवरण

आ.नं. : २०८१/८२
 व.उ.सि.नं. : ३४७०११०१
 आयोजनाको नाम : आवास व्यवस्था कार्यक्रम
 प्रगति विवरण : मासिक/पहिलो नौमासिक/अर्धवार्षिक/दोस्रो नौमासिक/अष्टमासिक/तेस्रो नौमासिक/वार्षिक

र.इ.बाराबा

क्र.स.	स्थानीय तह	क्रमागत स्वीकृत आवास संख्या	नयाँ स्वीकृत आवास संख्या	जम्मा स्वीकृत भएको आवास संख्या	छान्ने भएको आवास संख्या	छान्ने हुन बाकी आवास संख्या	कुल लागत	गत आ.व. सम्म विनियोजित बजेट	गत आ.व. सम्म को खर्च	यस २०८१/०८२ को विनियोजित बजेट	स्वीकृत आवास संख्या मध्ये						यस आ.व.को						हालसम्मको खर्च	कैफियत		
											सम्झौता भएको आवास संख्या	पहिलो किस्ता बापत रकम लिएको आवास संख्या		पहिलो किस्ता बापतको रकम (६० %)	दोस्रो किस्ता बापत रकम लिएको आवास संख्या		दोस्रो किस्ता बापतको रकम (४० %)	जस्तापासा/काठ खरिद गरी निर्माण कार्य सम्पन्न		कन्टिन्वेन्सी खर्च रु.	यस २०८१/०८२ को खर्च रु.	यस आ.व. जम्मा खर्च रु.			भौतिक प्रगति %	वित्तीय प्रगति %
												क्रमागत	नयाँ		क्रमागत	नयाँ		क्रमागत	नयाँ							
२४	आमचोक गाउँपालिका	२७९	०	२७९	२७९	१७४४	१३९५०	१८१२६	१३३५६	१०००	२७९	२७९	०	८३७०	२४५	०	४९००	०	०	०	०	०.००	०.०%	०.०%	१३३५६.००	