

नेपाल सरकार  
राष्ट्रिय विकास मन्त्रालय  
शाहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग  
आवास व्यवस्थापन समन्वय इकाई  
**सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको हाल सम्मको प्रगति विवरण**

आ.व.-२०७९/८०  
ब.उ.सि.नं. : ३४७०११०१  
आयोजनाको नाम : आवास व्यवस्था कार्यक्रम  
प्रगति विवरण : मासिक/पहिलो चौमासिक/अर्धवार्षिक/दोस्रो चौमासिक/अष्टमासिक/तेस्रो चौमासिक/वार्षिक

स्थानीय तह	जिल्ला	कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय	हालसम्म कुल स्वीकृत आवास संख्या	कूल लागत	आ.व. २०७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. २०७९/८० मा विनियोजित बजेट	छनोट भएका आवास संख्या	विकृत आवास संख्या गर्दै				यस आ.व.को			क्रमागत कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक थप बजेट रु.	सम्पन्न स्थानीय तहमा आवश्यक आवास संख्या	कैफियत		
								सम्पन्न भएको आवास संख्या	पहिलो किस्ता वापत रकम तिर्नेको आवास संख्या	पहिलो किस्ता वापतको रकम (६०%)	दोस्रो किस्ता वापत रकम तिर्नेको आवास संख्या	दोस्रो किस्ता वापतको रकम (१०%)	निर्माण सम्पन्न तर भुक्तानी बाँकी	कन्ट्रिब्युसी खर्च रु.				आ.व. २०७९/८० को खर्च रु.	२०७९/८० सम्मको जम्मा खर्च रु.
१०३	भोजपुर	आमचोक गाउँपालिका	279	14531	10630	1666	279	279	279	8,370	145.00	2,862	134	12	602	11232	1616	1744	
c		जम्मा (कन्ट्रिब्युसी तर्फको)	0	0	132	34	0	0	0	132	0	0	0	12	144	54			
		कूल जम्मा (B+C)	279	14531	10762	1700	279	279	279	8502	145	2862	134	12	614	11376	1670	1744	

रु. हजारमा